

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DESCIMBRADO DE COLUMNAS DE LOS EJES 2, 3, 4, 5 TRAMO A-B; RELLENO Y COMPACTACIÓN EN EJE A DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/AGOSTO/2018



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO DE COLUMNAS DEL EJE A6, A7, A8, A9, A10 Y A11, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LOS EJES 1-3, 3-5, 8-10, 10-12, TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/AGOSTO/2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLADO DE MURO DE CONCRETO EN EJE 5 TRAMO C-D, ASI COMO DE LAS COLUMNAS UBICADAS EN LOS EJES A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 Y A11 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 08/AGOSTO/2018



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO DE COLUMNA A2, DECIMBRADO DE MURO DE CONCRETO UBICADO EN EL EJE 5 TRAMO C-D, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN HASTA EL NIVEL DEPISO TERMINADO DEL TRAMO 1-3, 3-5, 6-8, 8-10, 10-12, EN EL TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 09/AGOSTO/2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE APROX. 20 CM DE ESPESOR EN EL LOS EJES 1-2, 2-3, 8-10 Y 10-12, EN EL TRAMO C-D, ASI COMO EL COLADO DE LA SECCIÓN DECORATIVA CORRESPONDIENTE A COLUMNAS EN LOS EJES, A7, A8, A9, A10 Y A11 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 10/AGOSTO/2018

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA