

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

CIMBRA DE LAS COLUMNASUBICADAS EN LOS EJES C7, C8, C9, C10, C11, ASI COMO LAS CADENAS DE DEZPLANTE EN EL EJE A TRAMOS, 9-10 Y 10-11 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 13/AGOSTO/2018.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

CIMBRADO Y COLADO DE LAS COLUMNAS UBICADAS EN LOS EJES, B2, B3, B4 Y B5, ASÍCOMO CIMBRADO Y COLADO DE LA SECCIÓN DECORATIVA PERTENECIENTE AL MURO DE CONCRETO UBICADO EN EL EJE 12, TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/AGOSTO/2018.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO  
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR  
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

CIMBRA DE LAS COLUMNASUBICADAS EN LOS EJES D2, D3, D4 Y D5, ASI COMO EL CIMBRADO DE LA SECCIÓNDECORATIVA UBICADA N EL EJE A6, ARMADO DE LAS CADENAS DE DEZPLANTE EN EL EJE C TRAMO 8-9 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/AGOSTO/2018.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLADO DE COLUMNAS UBICADAS EN LOS EJES C2, C3, D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10 Y D11, ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS DE LAS COLUMNAS A7, A8, A9, A10 Y A11, ASI COMO EL CIMBRADO DE LA SECCIÓN DECORATIVA UBICADA EN EL EJE A6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 16/AGOSTO/2018.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

DECIMBRADO DE LAS COLUMNAS C2, C3, D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10 Y D11, ASÍ COMO  
ELABORACIÓN DE MUROS DE TABIQUE EN EJES 11 Y 10 TRAMO A - B DE LA UNIDAD ACADÉMICA  
DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/AGOSTO/2018.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**