

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>CIMBRADO Y COLADO DE PRETEL DE CONCRETO EN PLANTA DE AZOTEA UBICADO EN EJE A TRAMO 1-6, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO PARA LA UBICACIÓN DE UN TINACO UBICADO EN PLANTA DE AZOTEA, ASI COMO APLANADO FINO EN LOS SALONES 3, 4, 7, 8, Y 9 UBICADOS EN PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 20/NOVIEMBRE/2018.</p>
	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>CIMBRADO Y COLADO DE PRETEL DE CONCRETO EN PLANTA DE AZOTEA UBICADO EN EJE A TRAMO 1-6, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO PARA LA UBICACIÓN DE UN TINACO UBICADO EN PLANTA DE AZOTEA, ASI COMO APLANADO FINO EN LOS SALONES 3, 4, 7, 8, Y 9 UBICADOS EN PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 20/NOVIEMBRE/2018.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

RETIRO DE CIMBRA PARA TRABES DE PLANTA DE AZOTEA EN EJES B Y C TRAMO 1-5, RELLENO Y COMPACTACIÓN A NIVEL DE PISO EN EJES B-C TRAMO 6-12, ASÍ COMO APLANADO DE MUROS EN LOS SALONES 1, 2, 5 Y 6, ASÍ COMO RETIRO DE LAS LATERALES EN CIMBRA PARA LOZADE AZOTEA EJE A-D TRAMO 1-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 21/NOVIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO Y COLADO DE PRETEL DE CONCRETO UBICADO EN EJE 1 TRAMO A-D EN PLANTA DE AZOTEA, ASI COMO CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y VIGAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS TINACOS EN LOZA DE AZOTEA, ASI COMO DESCIMBRADO DE LOSA DE AZOTEA EN EJES A-B TRAMO 5-6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/NOVIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>DESCIMBRADO DE PRETEL DE CONCRETO UBICADO EJE 1 TRAMO A-D, CIMBRADO DE PRETEL DE CONCRETO UBICADO EN EJE 12 TRAMO A-D, COLOCACIÓN DE APLANADO A LA ZONA DONDE SE UBICARÁN LOS TINACOS EN PLANTA DE AZOTEA, EXCAVACIÓN EN ZONA DE BAÑOS PLANTA BAJA PARA LA COLOCACIÓN DE LA INTALACIÓN HIDROSANITARIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 23/NOVIEMBRE/2018.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>CIMBRADO Y COLADO DE TRAGALUZ UBICADO EN EJES B-C TRAMO 7-8, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANTARIO UBICADO ENTRE EL EJE 6 Y EL EJE B, APLANADO FINO DE MURETES EXTERIORES A AMBAS CARAS EN LOS SALONES 1, 2, 3 Y 4 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 24/NOVIEMBRE/2018.</p>