

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SOBRE LA EXCAVACION PARA LA SUBESTACION ELECTRICA UBICADA EN EL EXTERIOR Y TAMBIEN LA COLOCACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/MARZO/2019.</p>
	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE PORTALUCES DE HERRERIA ENTRE EJE A TRAMO 6-10 PLANTA ALTA, ASI COMO EL RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/MARZO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO UBICADA EN EL EXTERIOR, ASI  
COMO LA COLOCACIÓN DEL COLADO DE LA CADENA EN UN MURO UBICADO EN  
EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA  
EXTERIOR 05/MARZO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PORTALUCES DE HERRERIA Y RECUBIERTOS CON DURORCK  
ENTRE EJE A TRAMO 6-10 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE  
DIVISIONES DE ALUMINIO PARA CUBICULOS ENTRE EJES C-D TRAMO 5-3 PLANTA  
ALTA, ASI COMO LA COLOCACION DE MARCOS DE ALUMINIO PARA LAS PUERTAS  
DE LAS AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA  
EXTERIOR 05/MARZO/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO  
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR  
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

 	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p align="center">COLOCACIÓN DE RELLENO CON EL MISMO MATERIAL DE EXCAVACIÓN DE LOS REGISTROS PARA LA SUBESTACIÓN,ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/MARZO/2019.</p>
 	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p align="center">COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE BANCO COLOCADO ANTERIORMENTE UBICADO EN EL EXTERIOR,ASI COMO LA INSTALACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADO EN LA PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/MARZO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO UBICADA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE DIVISIONES DE ALUMINIO PARA LA SALA DE JUNTAS ENTRE EJES A-B TRAMO 2-5 PLATA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/MARZO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA PLANTA DE AZOTEA ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO ENTRE EJE A TRAMO 1-3 PLANTA ALTA Y BAJA UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/MARZO/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL TRAMO D EJES 1-6 PLANTA ALTA EN EL EXTERIOR, ASI COMO EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE UN ANDADOR UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 08/MARZO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA PLANTA DE AZOTEA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PINTURA DE BASE COLOR BLANCA ENTRE EJE A TRAMOS 6-12 PLANTA ALTA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 08/MARZO/2019.